

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

事業終了後(令和7年5月)

#### (2) 評価の方法

教育委員会にて評価を実施し、その結果を村ホームページで公表する。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は達成できた  
屋根・外壁・内装の補修工事及び電気・機械設備の新設・更新工事等により、教育環境の質的な向上を図ることができた。  
老朽化対策のための整備を実施し、義務教育学校開校に向けた環境を整備することができた。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

普通教室の黒板をホワイトボードへ改修  
一部トイレを改修  
内装(天井・床・壁)の補修  
空調設備の新設及び更新  
蛍光灯をLEDへ改修

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

## 6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
川場小学校(I期工事)	(4)	07	統合(改修)	校	R	R5.11～R6.12	R7.3.25		
川場小学校(II期工事)	(4)	07	統合(改修)	校	R	R5.11～R6.12	R7.3.25		
川場小学校(I期工事)	(4)	07	統合(改修)	校	S	R5.11～R6.12	R7.3.25		
川場小学校(II期工事)	(4)	07	統合(改修)	校	S	R5.11～R6.12	R7.3.25		
川場小学校	(4)	34	太陽光発電等		-	R6.7～R6.12	R6.12.26		
(参考)負担金事業									
川場小学校	—		負担金事業	校	w	R5.12～R6.12	R6.12.26		
川場小学校	—		負担金事業	校	s	R5.12～R6.12	R6.12.26		