

別紙

I. 事業評価総括表（平成30年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に要 した経費	交付金充当額	備考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	川場村防火水槽設置工事	川場村	4,400,000	4,400,000	8,157,240

II. 事業評価個表（平成30年度）

番号	措置名	交付金事業の名称				
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	川場村防火水槽設置工事				
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		川場村				
交付金事業実施場所		利根郡川場村大字谷地地内				
交付金事業の概要		防火水槽40t級 1基				
交付金事業に係る都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標		川場村地域防災計画火災予防計画に基づいた施設の整備 大字谷地打越地区の消防水利施設空白地帯の解消				
事業開始年度		平成30年度	事業終了（予定）年度		平成30年度	
事業期間の設定理由						
交付金事業の成果目標及び成果実績	成果目標	成果指標		単位	評価年度	平成30年度
	100%	設置箇所数/ 必要箇所数 ×100	成果実績	%	100	
			目標値	%	100	
			達成度	%	100.0%	
	評価年度の設定理由					
	毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施後早期に評価を実施					
	交付金事業の定性的な成果及び評価等					
	点在する住宅6戸に対しての防火水槽1基の設置が行えた。					
評価に係る第三者機関等の活用の有無						
無						
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標			単位	平成30年度	年度
	防火水槽設置数	活動実績		基	1	
		活動見込		基	1	
達成度		%	100.0%			

交付金事業の総事業費等	平成30年度	年度	年度	備考
総事業費	8,157,240			
交付金充当額	4,400,000			
うち文部科学省分				
うち経済産業省分	4,400,000			
交付金事業の契約の概要				
契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額	
防火水槽設置工事	指名競争入札	星野土建株式会社	8,157,240	
交付金事業の担当課室	川場村総務課			
交付金事業の評価課室	川場村総務課			